【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。
赤：床版 ←→　紫：主桁 ←→　黄緑：横桁 ←→　青：下部工 ←→　緑：支承 ←→　灰：伸縮装置 ←→　橙：高欄 ←→　黒：架替 ←→

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	最新点検年次	判定区分	前回点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容						
											2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	床　版	主　桁	横　桁	下 部 工	支承	伸縮装置	高欄
											R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12							
1	満久里橋	町道	亀津池田線	11.50	4.80	1966	56	R7	Ⅲ	R2		■設計			点検					点検	断面修復（亜硝酸リチウム）&炭素繊維接着（2層）&足場工	橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工	コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&断面修復（亜硝酸リチウム）				
2	池田１号橋	町道	亀津池田線	6.50	8.00	1980	42	R4	Ⅱ	H30		点検					点検										
3	幹線道第３号橋	町道	下久志白井線	10.00	4.60	1969	53	R6	Ⅲ	R1			■設計	点検					点検		コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&断面修復（亜硝酸リチウム）&橋面防水&足場工						
4	幹線道第４号橋	町道	下久志白井線	14.00	4.60	1969	53	R6	Ⅲ	R1			■設計	点検					点検		コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&断面修復（亜硝酸リチウム）&橋面防水&足場工						
5	幹線道第５号橋	町道	下久志白井線	10.00	4.60	1969	53	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
6	幹線道第６号橋	町道	下久志白井線	16.05	4.60	1969	53	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
7	大湊橋	町道	新村海岸線	30.00	4.00	1965	57	R3	Ⅲ	H30	点検					点検					コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&ひびわれ注入&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工	橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&ひびわれ&足場工					
8	崎田１号橋	町道	新村海岸線	2.40	4.60	1987	35	R5	Ⅰ	H30			点検					点検									
9	大川橋	町道	轟木天下茶屋線	14.60	6.20	1987	35	R7	Ⅰ	R2					点検					点検							
10	屋万田橋	町道	花時名当部線	6.50	4.70	1965	57	R4	Ⅰ	H30		点検					点検										
11	坂元橋	町道	手々海岸線	6.00	4.40	1961	61	R7	Ⅰ	R2					点検					点検							
12	ワキダ橋	町道	手々海岸線	5.93	4.60	1963	59	R7	Ⅱ	R2					点検					点検							
13	波留橋	町道	手々海岸線	6.30	3.70	1963	59	R7	Ⅱ	R2					点検					点検							
14	小名発２号橋	町道	手々海岸線	5.60	4.40	1965	57	R7	Ⅱ	R2					点検					点検							
15	半田橋	町道	手々前田線	5.50	6.00	1965	57	R4	Ⅰ	H29		点検					点検										

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。
赤：床版 ←→　紫：主桁 ←→　黄緑：横桁 ←→　青：下部工 ←→　緑：支承 ←→　灰：伸縮装置 ←→　橙：高欄 ←→　黒：架替 ←→

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	最新点検年次	判定区分	前回点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容						
											2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	床　版	主　桁	横　桁	下 部 工	支承	伸縮装置	高欄
											R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12							
16	８０１２－１号橋	町道	手々長畑字場当線	2.30	6.20	1980	42	R4	Ⅰ	H29		点検					点検										
17	８０１８－１号橋	町道	金見大瀬線	2.40	5.00	1963	59	R7	Ⅱ	R2					点検					点検							
18	８０１８－２号橋	町道	金見大瀬線	2.50	5.70	1963	59	R7	Ⅲ	R2		←→			点検					点検		橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）＆コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）＆ひびわれ＆足場工					
19	第１船換橋	町道	山船換線	6.00	3.50	1966	56	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
20	第２船換橋	町道	山船換線	4.00	3.30	1966	56	R5	Ⅲ	H30			点検 ■設計			←→		点検				橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工					
21	小瀬川橋	町道	山蔵田線	5.10	4.00	1963	59	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
22	山城橋	町道	山山城線	5.80	4.70	1961	61	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
23	８０３４－１号橋	町道	畦中央線	2.50	7.10	1984	38	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
24	大畦橋	町道	花徳畦線	5.80	5.10	1977	45	R4	Ⅰ	H30		点検					点検										
25	多木川橋	町道	轟木２号線	12.00	6.20	1958	64	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
26	小湊橋	町道	花徳小湊線	21.90	4.20	2010	12	R4	Ⅰ	H29		点検					点検										
27	前川橋	町道	花徳前山線	10.00	4.30	1963	59	R7	Ⅱ	R2		■設計 ←→			点検 ←→ ←→				■設計	点検 ←→	断面修復（亜硝酸リチウム）&炭素繊維接着（2層）&足場工	橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工	表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工	コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工			
28	上城橋	町道	花徳上城線	8.60	3.70	1931	91	R6	Ⅲ	R1			■設計	点検		←→ ←→			点検			橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工					取替
29	岸木野橋	町道	花徳岸木野線	5.80	4.80	1963	59	R4	Ⅱ	H29		点検					点検										
30	当田橋	町道	花時名前里久線	6.45	4.90	1963	59	－	Ⅳ	H29	通行規制										※ 廃橋予定						

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。
赤：床版 ←→　紫：主桁 ←→　黄緑：横桁 ←→　青：下部工 ←→　緑：支承 ←→　灰：伸縮装置 ←→　橙：高欄 ←→　黒：架替 ←→

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	最新点検年次	判定区分	前回点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容						
											2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	床　版	主　桁	横　桁	下 部 工	支承	伸縮装置	高欄
											R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12							
31	第２大川橋	町道	轟木大川線	10.20	4.50	1963	59	R4	Ⅲ	H29		点検	■設計				点検		■設計			橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工	表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工				
32	福地１号橋	町道	轟木池田線	3.20	6.00	1986	36	R4	Ⅰ	H29		点検					点検										
33	側井橋	町道	花徳側井線	3.70	7.90	1975	47	R5	Ⅱ	H30			点検					点検									
34	反川橋	町道	母間大畠線	6.60	4.30	1966	56	R5	Ⅱ	H30			点検					点検									
35	大畠当橋	町道	母間大畠線	5.90	4.80	1965	57	R5	Ⅰ	H30			点検					点検									
36	配田橋	町道	母間配田線	7.00	4.60	1964	58	R5	Ⅱ	H30			点検					点検	■設計				表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工				
37	８１１１－１号橋	町道	母間反川石原線	8.60	4.72	1973	49	R7	Ⅱ	R2					点検					点検							
38	当畑橋	町道	母間当畑線	7.80	3.50	1963	59	R5	Ⅲ	H30			点検 ■設計				■設計	点検				橋面防水&表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工					取替
39	第二金久田橋	町道	母間池間２号線	6.20	3.70	1981	41	R5	Ⅱ	H30			点検					点検									
40	池の子橋	町道	母間多賀線	6.20	3.50	1977	45	R5	Ⅲ	H30			点検 ■設計					点検						コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工			
41	志行橋	町道	下久志志行線	6.60	4.10	1959	63	R6	Ⅲ	R1			■設計	点検					点検			橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工					
42	８１２１－１号橋	町道	下久志中央線	2.90	5.30	1962	60	R5	Ⅱ	H30			点検					点検									
43	伊宝橋	町道	花時名伊宝線	11.00	4.00	1958	64	R7	Ⅰ	R2					点検					点検							
44	田行橋	町道	下久志１号線	7.00	11.40	1928	94	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
45	堀切橋	町道	下久志堀切線	8.30	6.50	1932	90	－	Ⅳ	H30	通行止め										※廃橋予定						

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。
赤：床版 ←→　紫：主桁 ←→　黄緑：横桁 ←→　青：下部工 ←→　緑：支承 ←→　灰：伸縮装置 ←→　橙：高欄 ←→　黒：架替 ←→

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	最新点検年次	判定区分	前回点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容						
											2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	床　版	主　桁	横　桁	下 部 工	支承	伸縮装置	高欄
											R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12							
46	米川橋	町道	大川田線	4.90	4.70	1966	56	R5	Ⅱ	H30			点検					点検									
47	フッテナ橋	町道	井之川A2号支線	6.80	4.70	1961	61	R5	Ⅱ	H30			点検				■設計	点検 ←→				橋面防水&表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工					
48	河地橋	町道	井之川線	13.50	4.50	1972	50	R5	Ⅰ	H30			点検					点検									
49	佐渡橋	町道	井之川米川線	6.60	9.50	1980	42	R5	Ⅲ	H30			点検 ■設計			←→		点検						コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工			
50	第２伊宝橋	町道	井之川伊宝線	13.50	3.80	1976	46	R5	Ⅱ	H30			点検					点検									
51	２．６橋	町道	井之川中央線	8.60	4.60	1970	52	R5	Ⅲ	H30			点検 ■設計			←→		点検				橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工					
52	秋津橋	町道	亀徳３号線	36.40	6.20	1978	44	R4	Ⅲ	H29		点検	■設計	←→ ←→			点検			■設計		橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工						取替
53	丹向橋	町道	亀津中央線	8.40	7.30	1965	57	R4	Ⅲ	H30		点検	←→				点検					橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）＆コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）＆ひびわれ＆足場工					
54	大瀬橋	町道	亀津中央線	34.54	6.50	1955	67	R3	Ⅲ	H28	点検	←→	別途事業により架替予定			点検											
55	大船渡橋	町道	亀津中央線	5.00	6.50	1957	65	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
56	船渡橋	町道	亀津大船築地線	9.00	7.20	1977	45	R4	Ⅲ	H30	←→	点検					点検					橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）＆コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）＆ひびわれ＆足場工					
57	新里橋	町道	亀津大船築地線	40.70	6.00	1977	45	R6	Ⅰ	H29				点検 ※電気防食					点検 ※電気防食								
58	第２丹向橋	町道	亀津大船築地線	11.30	5.00	1969	53	R6	Ⅰ	R1				点検					点検								
59	第２大瀬橋	町道	亀津２２号線	28.00	4.00	1985	37	R7	Ⅰ	R2					点検					点検							
60	第３大瀬橋	町道	亀津第三号大瀬橋線	25.90	9.80	1992	30	R4	Ⅱ	H30		点検					点検										

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。
赤：床版 ←→　紫：主桁 ←→　黄緑：横桁 ←→　青：下部工 ←→　緑：支承 ←→　灰：伸縮装置 ←→　橙：高欄 ←→　黒：架替 ←→

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	最新点検年次	判定区分	前回点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容						
											2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	床　版	主　桁	横　桁	下 部 工	支承	伸縮装置	高欄
											R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12							
61	古珍郷橋	町道	亀津１９号線	6.70	4.70	1965	57	R7	Ⅱ	R2					点検					点検							
62	第４大瀬橋	町道	亀津池田線	19.40	11.00	2006	16	R3	Ⅰ	H29	点検					点検											
63	古勝橋	町道	亀津古勝白井線	3.20	6.00	1965	57	R4	Ⅰ	H30		点検					点検										
64	８２７０－１号橋	町道	江籠線	3.40	4.90	1963	59	R7	Ⅰ	R2					点検					点検							
65	野加良橋	町道	尾母旭ヶ丘轟木線	32.00	7.30	1984	38	R4	Ⅰ	H29		点検					点検										
66	夫婦橋	町道	尾母旭ヶ丘轟木線	25.85	7.20	1977	45	R7	Ⅱ	R2					点検			■設計	←→	点検			表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工					
67	第３宝橋	町道	尾母旭ヶ丘轟木線	11.50	7.00	1969	53	R7	Ⅱ	R2					点検					点検 ■設計							
68	第２宝橋	町道	尾母旭ヶ丘轟木線	5.45	6.70	1969	53	R7	Ⅱ	R2					点検	■設計	←→			点検		橋面防水&表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工					
69	旭橋	町道	尾母旭ヶ丘轟木線	5.40	11.50	1990	32	R7	Ⅱ	R2					点検			■設計	←→ ←→	点検		表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工					再塗装
70	志り田橋	町道	尾母旭ヶ丘轟木線	35.05	7.20	1993	29	R7	Ⅱ	R2					点検					点検							
71	赤政橋	町道	尾母旭ヶ丘轟木線	33.00	7.50	1996	26	R4	Ⅰ	H29		点検					点検										
72	田広橋	町道	尾母旭ヶ丘轟木線	40.00	7.50	1998	24	R4	Ⅰ	H29		点検					点検										
73	金山橋	町道	金山線	4.30	6.80	1963	59	R3	Ⅱ	H30	点検					点検											
74	本田１号橋	町道	幸鎌線	5.70	4.60	1969	53	R3	Ⅱ	H30	点検					点検											
75	本田２号橋	町道	幸鎌線	4.60	4.70	1969	53	R3	Ⅱ	H30	点検					点検											

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。
赤：床版 ←→　紫：主桁 ←→　黄緑：横桁 ←→　青：下部工 ←→　緑：支承 ←→　灰：伸縮装置 ←→　橙：高欄 ←→　黒：架替 ←→

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	最新点検年次	判定区分	前回点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容						
											2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	床　版	主　桁	横　桁	下 部 工	支承	伸縮装置	高欄
											R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12							
76	白井橋	町道	白井２号支線	2.45	5.40	1961	61	R3	Ⅰ	H30	点検					点検											
77	奈良川橋	町道	白井２号支線	5.20	4.20	1961	61	R3	Ⅰ	H30	点検					点検											
78	マエバル橋	町道	白井３号支線	11.50	4.20	1966	56	R3	Ⅱ	H30	点検					点検	■設計	←→				橋面防水&表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）&足場工					
79	大野橋	町道	白井２号支線	4.75	4.10	1961	61	R3	Ⅱ	H30	点検					点検											
80	宮伝橋	町道	白井２号線	4.90	3.90	1970	52	R3	Ⅲ	H30	点検		■設計			点検 ←→						橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工					
81	望山橋	町道	望山線	4.50	3.90	1965	57	R3	Ⅲ	H30	点検		■設計			点検 ←→						橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工					
82	第４丹向橋	町道	亀津志面渡線	2.20	2.00	1980	42	R7	Ⅲ	R2	←→	←→			点検					点検				コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）＆ひびわれ注入＆断面修復（亜硝酸リチウム）＆足場工		取替	
83	浦久田橋	町道	亀津浦久田線	6.50	6.90	1963	59	R3	Ⅱ	H30	点検					点検			■設計	←→			表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）＆足場工				
84	南原２号橋	町道	大浜線	4.90	5.40	1989	33	R3	Ⅱ	H30	点検					点検											
85	ハイバル橋	町道	亀津南原１号線	3.60	5.70	1989	33	R3	Ⅱ	H30	点検					点検											
86	南原３号橋	町道	亀津南原２号線	3.00	3.00	1938	84	R3	Ⅰ	H28	点検					点検											
87	下田橋	町道	亀津霜田線	7.60	6.40	1962	60	R3	Ⅲ	H30	点検		■設計			点検 ←→			■設計	←→		橋面防水&断面修復（亜硝酸リチウム）&コンクリート改質（亜硝酸リチウム圧入）&足場工	表面被覆（亜硝酸リチウム含浸）&断面修復（亜硝酸リチウム）＆足場工				
88	大原橋	町道	大原トンネル線	5.00	8.40	1970	52	R3	Ⅰ	H30	点検					点検											
89	手々１号橋	町道	手々崎原線	2.20	22.00	1956	66	R6	Ⅰ	R1				点検					点検								
90	手々２号橋	町道	手々崎原線	4.20	5.00	1956	66	R6	Ⅰ	R1				点検					点検								

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。
赤：床版 ←→ 紫：主桁 ←→ 黄緑：横桁 ←→ 青：下部工 ←→ 緑：支承 ←→ 灰：伸縮装置 ←→ 橙：高欄 ←→ 黒：架替 ←→

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年	供用年数	最新点検年次	判定区分	前回点検年次	対策の内容・時期										講ずる措置の主な内容						
											2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	床　版	主　桁	横　桁	下 部 工	支承	伸縮装置	高欄
											R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12							
91	山田橋	町道	手々崎原線	8.60	4.60	1956	66	R6	Ⅱ	R1				点検					点検								
92	井之川橋	町道	井之川杉川線	11.70	7.70	1956	66	R5	Ⅱ	H30			点検					点検									
93	前田橋	町道	花徳轟木線	35.00	6.00	1993	29	R4	Ⅱ	H29		点検					点検										